

META ALCANZADA!

LLEGAMOS AL ULTIMO PISO
OBJETIVO CUMPLIDO.



LINIERS
PLAZA

AVANCE
DE OBRA

JUNIO-2025



Durante el mes de junio se avanzó con las siguientes tareas: fijación de palos rollizos, colocación de machimbre, encarozado, ejecución de la carpeta de cubiertas con sus respectivas pendientes y cornizas, losa para tanques y cubierta de la caja del ascensor. También se ejecutaron los muros de mampostería del SUM.


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



Finalización y Aprobación de las instalaciones.

se finalizaron todas las instalaciones de electricidad, agua, cloacas y gas correspondientes al primer y segundo piso, las cuales fueron aprobadas por los organismos correspondientes. Gracias a ello, se pudo iniciar con los trabajos de revoque en el primer piso y en el exterior del edificio.


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



Ejecución de Muros Internos y Progresos en el Tercer Piso

A su vez, se finalizó la colocación de los muros interiores y divisiones internas tanto del primer como del segundo piso, y se inició con la colocación de los muros del tercer piso.


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



Ejecución de Estructura en Sector de Tanques y Ascensor

Se realizó el armado y llenado de las , tabiques de caja de ascensor , de vigas y la losa correspondientes al tanque de reserva. Asimismo, se completó el armado de la cubierta de la caja del ascensor. Se avanzó con el armado de columnas, la ejecución de los muros perimetrales de los tanques, el llenado de columnas y se finalizó con el llenado de la viga de cierre,


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



PROGRAMA DE TRABAJOS PARA EL MES DE JULIO 2025

Avance – Julio

Durante el mes de julio, se dará continuidad al ritmo de obra establecido, conforme al cronograma general. Las tareas programadas incluyen:

Inicio de instalaciones en el tercer piso.

Trabajos en muros interiores del tercer piso: ejecución de muros divisores interiores.

Instalación de salidas de ventilación correspondientes a cloacas, cocinas y calderas hacia las cubiertas.

Impermeabilización de cubiertas: aplicación de pintura asfáltica y colocación de membrana. Además, se realizará la coordinación y gestión de los pedidos de inspección correspondientes.

Revoques: avance del 60% en los revoques de primer y segundo piso, incluyendo recuadros de aberturas en interiores y pasillos. También se prevé un avance del 35% en los revoques exteriores.

Estas acciones permitirán mantener el ritmo de ejecución previsto y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos para la siguiente etapa del proyecto.