

# AVANZAMOS

Hormigonamos los primeros tabiques de Planta Baja!



**JULIO 2021**

## Etapa de OBRA

**100 %** Pozos de fundación

**40 %** Tabiques PB

**PLAZA,  
BELTRÁN**

**TIERRAFIRME**  
DESARROLLOS SÓLIDOS





Este mes completamos el hormigonado de todos los pozos de fundación del edificio. En Julio logramos hormigonar con éxito los pilares de fundación de mayor superficie lo que nos dio lugar para iniciar el armado y llenado de tabiques.

**100%**  
**POZOS DE FUNDACIÓN**











**40%**  
**TABIQUES PLANTA BAJA**

En el mes de Julio tuvimos el gran desafío de hormigonar la primer serie de tabiques de Plaza Beltrán. Después de arduos trabajos y de aprobar las correspondientes inspecciones municipales, logramos llenar con éxito el 40% de estos elementos estructurales en Planta Baja.

Además, en simultáneo, se avanzó en el armado de los hierros internos de los tabiques que llenaremos en los próximos días.

Cabe aclarar que, previo al encofrado, se realizaron los primeros trabajos de instalaciones, dejando de esta manera, dentro de los muros de hormigón, cañerías y pases, lo que permitirá ahorrar tiempo en un futuro.







También avanzamos de lleno en las armaduras de las columnas que restan por llenar en Planta Baja. A la par iniciamos encofrados. De esta forma, nos preparamos para hormigonar columnas en los próximos días, para después iniciar trabajos en losas y vigas de Primer Piso. Además, logramos importantes avances en los muros de ladrillo. Ya iniciamos el parado de los muros colindantes con los vecinos.



Después de un largo día de trabajo, se pudo concretar con éxito el llenado de los primeros tabiques y los últimos pozos de fundación. Este hecho nos dió pie para avanzar a buen ritmo de ahora en más en las estructuras de los niveles que faltan.

En breve nos preparamos para empezar el Primer Nivel.

## **PROGRAMA DE TRABAJOS PARA AGOSTO DE 2021**

HORMIGONAR SEGUNDA SERIE DE TABIQUES DE PLANTA BAJA

INICIAR ENCOFRADO DE COLUMNAS DE PLANTA BAJA

HORMIGONAR COLUMNAS DE PLANTA BAJA

INICIAR EL ARMADO DE LAS VIGAS DE LAS PRIMERAS LOSAS