

# SEGUIMOS

Ya hormigonamos las losas de Planta Baja y Primer Piso!



**ENERO  
FEBRERO  
2022**

## Etapa de OBRA

**100 %** Estructura 1P

**25 %** Estructura 2P

**PLAZA,  
BELTRÁN**

**TIERRAFIRME**  
DESARROLLOS SÓLIDOS



En los últimos meses tuvimos el importante desafío de hormigonar las losas de Planta Baja y Primer Piso de Plaza Beltrán.

Al día de la fecha ya vertimos 200m<sup>3</sup> de hormigón H21 en el llenado de losas alivianadas y macizas, vigas y primer y segundo tramo de escaleras.

Cabe aclarar que, previo a estos trabajos, armamos hierros internos y terminamos la colocación de viguetas, losetas, mallas y encofrados, dejando preparados los pases por donde pasaran cañerías futuras.

**100%**  
**LOSAS PRIMER PISO**



**TIERRAFIRME**  
DESAFÍOS SÓLIDOS



Los llenados de losas se realizan una vez que se encuentran levantados todos los muros estructurales y columnas de su mismo nivel. De esta manera, podemos decir que ya se encuentra al 100% de los trabajos la estructura de la Planta baja y del Primer Piso. Además, también se encuentran completas las bocas y cañerías eléctricas que van por losa.







Ahora, nos aventuramos a seguir levantando los muros del 2do. Piso, algo que ya está iniciado y en lo cual nos estamos concentrando.







Una vez hormigonadas losas y vigas de Planta Baja y Primer Piso encaramos la estructura del próximo nivel del edificio.

Es importante saber que, al día de la fecha, podemos avanzar sin problemas ya que aprobamos todas las inspecciones municipales a las cuales nos sometemos.

## **PROGRAMA DE TRABAJOS PARA MARZO 2022**

TERMINAR PARADO DE COLUMNAS Y TABIQUES DEL SEGUNDO PISO.

COLOCAR MAMPOSTERÍAS EN SEGUNDO PISO.

AVANZAR EN BAJADAS DE CAÑERÍAS ELÉCTRICAS EN PRIMER PISO.

INICIAR VIGAS DE LOSAS DEL TERCER PISO.