

Avance de Obra: ABRIL

Comenzamos el parado de muros y tabiques !!



PLAZA
ARIZU

Etapa de OBRA

100%	Pozos de Fundación
100%	Vigas y cimientos de Fundación
40 %	Muros y Tabiques

 **TIERRAFIRME**
DESARROLLOS SÓLIDOS

POZOS, CIMIENTOS Y VIGAS DE FUNDACIÓN 100%

Este mes de abril completamos el hormigonado de todos los pozos de fundación del edificio. Esto nos permitió lograr hormigonar con éxito los pilares de fundación de mayor superficie lo que nos dio lugar para iniciar el armado y llenado de tabiques.



Por otra parte, hemos avanzado a un 100% lo que corresponde a vigas de fundación y cimientos, este avance nos ha permitido comenzar con el parado de muros de mampostería.



MUROS Y TABIQUES

40%



En el mes de Abril pudimos dar comienzo a hormigonar los primeros tabiques de Planta baja de Plaza Arizu, alcanzando así un 40% de tabiques realizados.

Además, en simultáneo, se avanzó en el armado de los hierros internos de los tabiques que llenaremos en los próximos días.

Cabe aclarar que, previo al encofrado, se realizaron los primeros trabajos de instalaciones, dejando de esta manera, dentro de los muros de hormigón, cañerías y pases, lo que permitirá ahorrar tiempo en un futuro.



A su vez, se empezaron a levantar los primeros muros medianeros de mampostería. Estos se realizaron cuidadosamente, ya que los muros existentes se encontraban pegados a la línea de edificación reglamentaria para ello fue necesario realizar una separación con su respectivo aislante según código de edificación.

