

INICIOS

Hormigonamos los primeros pozos de fundación !!



PLAZA
ARIZU

Etapa de OBRA

30% Cimientos y Vigas de Fundacion

80 % Pozos de fundación



TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS

POZOS DE FUNDACIÓN 80%



Luego de lograr la aprobación de la totalidad de los planos municipales de Plaza Arizu, arrancamos firmemente los trabajos de obra. La primer etapa se trata del Replanteo ya realizado en conjunto con el excavado de pozos, el armado de su armadura interna y posteriormente su llenado de hormigón. En el mes de Febrero al día de la fecha, contamos con el 80% de los pilares de fundación hormigonados y con el 100% de los canastos listos. Dicha etapa es sumamente importante ya que sin su determinado tiempo y dedicación se podrían desplazar errores durante toda la obra. Es importante saber que ya vertimos más de 40cm³ de hormigón en los pozos!

CIMENTOS Y VIGAS DE FUNDACIÓN 40%



Por otra parte, iniciamos trabajos de excavación y armado de cimientos y vigas de fundación en conjunto con el parado de columnas de planta baja. Proximamente estaremos armando tabiques y ya se puede observar en las imágenes el llenado de vigas de fundación.

Cabe aclarar, que el armado y llenado de fundaciones es una de las etapas constructivas que no se ve fácilmente y sin embargo, es de las más costosas y laboriosas de la obra.

