

Seguimos!! Mayo/Junio

Iniciamos el armado de vigas de losas!!



PLAZA
ARIZU

Etapa de OBRA

90% Vigas de losa de PB

45% Armado de Losa Alivianada



TIERRAFIRME

DESARROLLOS SÓLIDOS

VIGAS DE LOSA DE PB 90%

En Mayo se termino con el llenado de tabiques y se realizo revoques de algunos muros linderos. Además, se comenzo con el armado de los hierros y encofrado de vigas de losa de planta baja llegando a alcanzar un 90% hasta el día de la fecha. Quedando solamente algunos hierros por agregar en algunas de ellas para poder finalizar su armado.

Cabe aclarar que, previo al encofrado, se realizo y se realizaran los primeros trabajos de instalaciones, dejando de esta manera dentro de los muros de hormigón y vigas los pases de cañerías, que permitiran ahorrar tiempo de trabajo posteriormente.





A su vez, se ha comenzado a picar los muros medianeros para la instalacion electrica, pero antes de realizar esto se colocara la malla en la losa para luego pasar la cañeria de pvc de la misma.

ARMADO DE LOSA ALIVIANADA DE PLANTA BAJA 45%

En el mes que pasó terminamos de armar hierros y de encofrar las vigas de las losas de Planta Baja, esto fue posible al contar con la totalidad de los muros listos en este nivel, previo al encofrado, se realizaron los primeros trabajos de instalaciones, dejando de esta manera, dentro de los muros de hormigón, cañerías y pases, lo que permitirá ahorrar tiempo en un futuro.

Cabe aclarar que también iniciamos arranques de columnas y tabiques del 1er. Piso, en pocos días hormigonaremos.

Entre Mayo y Junio nos dedicamos a avanzar en las losas aliviadas del primer nivel del edificio, colocando viguetas, losetas, mallas, armado de hierros y encofrados.

