

# GRAN INICIO!! Enero/Abril

Seguimos avanzando!!



PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

## Etapa de OBRA

100%	SUBSUELO
100%	Armado de Losa maciza
100%	Escalera Subsuelo
33%	Armado de tabiques PB

# TABIQUES SUBSUELO FINALIZADO

Comienzo de obra el 9 de enero 2024, iniciamos con la excavación del subsuelo, los meses siguientes se realizaron trabajos de pilotes y tabiques estructurales, cumpliendo en tiempo y forma con el plazo programado en terminar subsuelo, mes de abril realizamos etapa de losa armada planta baja y arranque de tabiques que contiene losa (piso) de la 1° planta, escalera de subsuelo a planta baja terminada.



HIERRO Y HORMIGÓN  
BASES SÓLIDAS DE NUESTROS EDIFICIOS !!



# LOSA SUBSUELO FINALIZADA

Tareas a realizar en los próximos 20 días, llenado de tabiques en planta baja, comenzar armado de vigas y losa primer piso.



## 2 TANQUES DE 10000LTS. c/u

Se colocaron 2 tanques de 10000Ltrs. cada uno en subsuelo para sistema.

