

Avance de Obra: ABRIL

Comenzamos el preparado de pisos para colocación de Porcellanato



PLAZA
ARIZU

Etapa de OBRA

100% Carpetas de nivelacion

90% Yeso en departamentos

50 % Piso planta baja



TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS

CARPETAS DE NIVELACIÓN 100%

En el mes de abril completamos la totalidad de las carpetas de nivelación dejando preparado el suelo para la colocación de Porcellanato en el interior de los departamentos y los pasillos de espacios comunes.

Así también como se puede observar en las imágenes, estamos realizando el recuadro de las escaleras para la colocación del revestimiento



YESO EN DEPARTAMENTOS

90%



Como podemos observar en las imágenes, los departamentos se encuentran casi en su totalidad con yeso y las instalaciones tanto eléctricas como sanitarias y de calefacción colocadas.

Preparando la superficie para colocación de revestimientos en cocinas y baño y posteriormente la pintura de cada espacio.



PISO DE PLANTA BAJA 50%

Seguimos avanzando en la obra y como podemos ver en las imágenes estamos preparando la planta baja dejando el nivel adecuado y el sanjeo para las cañerías principales de agua, cloaca, pluviales y gas.

También estamos preparando la superficie y compactando el sector para la colocación de la malla estructural para luego realizar el hormigonado de contrapisos en este sector. Como podemos observar también en las imágenes, tanto muros como vigas se encuentran recuadradas y con la terminación definitiva.



Otro de los sectores en el cual seguimos avanzando es la terraza, como podemos ver en las imágenes ya se están realizando trabajos de metalúrgica que corresponden a la pérgola y churrasquera.



Otro avance importante a tener en cuenta son las cubiertas ya que se encuentran terminadas con su aislación e impermeabilización correspondiente como se puede observar en las imágenes.