

PRIMER PISO!!

MES JULIO

TABIQUES + CIERRES LATERALES!



PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

Etapa de OBRA

100% TABIQUES PRIMER PISO

100% ESCALERA PRINCIPAL



TIERRAFIRME

DESARROLLOS SÓLIDOS

COMEZAMOS C/ LOSA 1Pº

Durante el mes de julio, se trabajó intensamente para cumplir con el plan de trabajo. Se lograron colar los tabiques estructurales y los cierres laterales del primer piso, permitiendo comenzar las labores en la losa del primer piso y la escalera principal que conecta el primer y segundo piso. Este avance facilitó la instalación de las cañerías eléctricas en los muros laterales de cada monoambiente.


Continuamos sumando kilos de acero y metros cúbicos de hormigón, este último realizando los ensayos correspondientes de hormigón en cada llenado, los cuales arrojaron resultados positivos. Seguimos avanzando con firmeza y determinación.



HASTA EL MOMENTO

+30000 KG DE HIERRRO UTILIZADO

+1000 m3 DE HORMIGON UTILIZADO



PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



Comenzamos con el desencofrado de planta baja, descubriendo losas y tabiques para tener una vision completa de los elementos estructurales y comenzar con el encofrado de la losa de primer piso.

