


SEGUIMOS

Continuamos pozos de fundación e iniciamos el
parado de columnas!



LINIERS

PLAZA


**AVANCE
DE OBRA**

julio 2024



En el mes de Junio, mientras avanzamos con el armado de canastos de pozos de fundación y con el llenado de los mismos, empezamos a levantar las primeras columnas de Planta Baja. En simultáneo también se fueron armando algunos tabiques.

Esto implica armar los hierros internos de estos elementos estructurales para posteriormente encofrarlos y programar el hormigonado.


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



Mientras avanzamos con columnas y tabiques vamos armando los hierros internos de las vigas de fundación del edificio.

En las últimas semanas vertimos más de 25m³ de hormigón solo en estos elementos.



LINIERS
PLAZA



TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



Previo al llenado de hormigón de los principales elementos estructurales vamos estudiando posibles pases a dejar para pasar en un futuro con las cañerías de instalaciones.

En los próximos días empezaremos a replantear los primeros elementos de la instalación eléctrica.




LINIERS
PLAZA



TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



Cabe aclarar que ya contamos con los ladrillos para empezar a levantar algunos muros de mampostería. Arrancaremos con estos trabajos en los próximos días.


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



Liniers Plaza toma ritmo y avanza firme en esta primer etapa de obra. Al día de la fecha ya hemos vertido más de 120m³ de hormigón!

PROGRAMA DE TRABAJOS PARA JULIO/AGOSTO 2024

TERMINAR DE HORMIGONAR POZOS DE FUNDACIÓN Y VIGAS.

HORMIGONAR LAS PRIMERAS COLUMNAS Y TABIQUES.

INICIAR EL PARADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA.


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS