



Iniciamos el mes de noviembre cumpliendo con las etapas previamente programadas. Destacamos la finalización de la losa del cuarto piso, incluyendo la instalación eléctrica en sus cañerías embutidas. Además, hemos completado la escalera principal que conecta el tercer piso con el cuarto.

Paralelamente, comenzamos con las divisiones internas de los departamentos en el primer y segundo piso. También estamos trabajando en el diseño de las cocinas, definiendo la ubicación de las bocas eléctricas para optimizar su funcionalidad.

En cuanto a los próximos pasos, nos enfocaremos en el colado de los tabiques del cuarto piso, con el objetivo de cerrar el año con más de la mitad del proyecto completado. Para entonces, habremos avanzado hasta la losa del quinto piso, dejando pendientes dos pisos adicionales y la terraza.

Seguimos avanzando con paso firme y compromiso para cumplir con los plazos establecidos.



# ARMADO DE PANELERIA 1 Y 2 PISO

