

QUINTO PISO !

FEBRERO

LOSA DEL 5°PISO!!



PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

Etapa de OBRA

100% Piso 5°

100% AGUA Y CLOACA 1° Y 2° PISO

100% TABIQUES 5°PISO

33% Armado de losa 6°PISO



TIERRAFIRME

DESARROLLOS SÓLIDOS

1° y 2° PISO INSTALACIONES



INSTALACION DE CAÑERIA DE CLOACA

INSTALACION DE CAÑERIA DE AGUA FRIA Y CALIENTE



COLOCACION DE PANELES EPS



ARMADO DE LOSA 6° PISO

INFORME DE AVANCE DE OBRA – 2025

1. Resumen del Avance

Durante el mes de enero de 2025, se han ejecutado diversas tareas conforme al cronograma establecido, manteniendo el ritmo planificado y asegurando el cumplimiento de los plazos estipulados.

2. Detalle de Trabajos Ejecutados

Estructura: Finalización de la losa correspondiente al quinto piso, completando así la estructura de este nivel.

Albañilería: Finalización de los tabiques del quinto piso.

Instalaciones sanitarias: Se ejecutaron los trabajos de cañerías de agua fría y caliente en los pisos 1° y 2°, incluyendo la instalación de la red cloacal en cada unidad.

Divisiones interiores: Se iniciaron los trabajos de divisiones con paneles de EPS en el cuarto piso.

3. Cumplimiento del Plan de Trabajo

El desarrollo de la obra avanza conforme a lo programado, sin retrasos significativos que afecten la planificación general.

4. Próximos Trabajos – Febrero 2025

Estructura: Ejecución de la losa correspondiente al sexto piso.

Amenities: Inicio de trabajos en el área de amenities.

Continuidad en instalaciones y divisiones: Avance en instalaciones y tabiquería en los niveles en curso.

5. Observaciones y Consideraciones

Hasta la fecha, no se han presentado inconvenientes que afecten el desarrollo de la obra. Se continúa con el seguimiento y control de calidad en cada etapa para garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos.

