

RECTA FINAL OBRA GRUESA

MARZO

LOSA 6° PISO!



PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

Etapa de OBRA

100%

LOSA 5° PISO

100%

SANITARIO, GAS Y ELECTRICO HASTA EL 4° PISO

90%

LOSA DEL 6 PISO



TIERRAFIRME

DESARROLLOS SÓLIDOS

Informe de avance de obra – Etapa de instalaciones y revoques

De acuerdo con el cronograma de ejecución establecido, se ha concluido satisfactoriamente la etapa de instalación de cañerías correspondientes a los servicios de agua potable, gas natural, electricidad y desagües cloacales, abarcando desde el 1° hasta el 4° piso inclusive. Todas las instalaciones fueron ejecutadas conforme a la normativa vigente y han sido debidamente inspeccionadas y aprobadas tanto por el organismo municipal correspondiente como por ECOGAS, garantizando así la correcta ejecución y seguridad de las mismas.

Una vez finalizadas estas tareas, se dio inicio a la etapa de revoque grueso en los tabiques interiores, utilizando morteros premezclados aplicados mediante técnicas tradicionales y proyectadas, optimizando así los tiempos de ejecución y la calidad del acabado. Estas actividades se desarrollan en simultáneo con la continuación de la estructura de hormigón armado en el 7° piso, donde se ha completado la ejecución de columnas y vigas principales, restando únicamente la colocación de armaduras y el posterior llenado de la losa correspondiente a la terraza.

El avance general de obra se encuentra dentro de los plazos previstos, cumpliendo con las fases programadas en tiempo y forma, y coordinando eficientemente los distintos gremios intervinientes en obra.


Seguiremos informando sobre el progreso conforme se superen nuevas etapas, manteniendo los estándares de calidad constructiva y cumplimiento normativo.



PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

7° PISO EN PROCESO



PARQUE AGUSTÍN
QUINTA SECCIÓN

