


ULTIMA LOSA !!

JUNIO 2025

LOSA 7° PISO!



PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

Etapa de OBRA

100% LOSA 6° PISO

100% SANITARIO, GAS Y ELECTRICO HASTA EL 5° PISO

80% CUBIERTA

Durante el presente mes se avanzó significativamente en la estructura del edificio, concluyendo la losa del 6° piso, completando los tabiques del 7° piso y dando inicio a los trabajos de armado de vigas y losa del último nivel. En paralelo, se mantuvo el ritmo de ejecución de instalaciones y terminaciones en niveles inferiores.

2. Avance de Obra por Rubro

Estructura

- Losa del 6° Piso: Completada en su totalidad.
- 7° Piso: EN PROCESO
- o Tabiques completados.
- o Iniciados los trabajos de fondos de losa, armado de vigas y losa superior.

Albañilería

- Tabiques Interiores: 5°PISO EN PROCESO
- o 7° piso: EN PROSECO.
- o Sector amenities (pileta): Avances en la ejecución de tabiques divisorios.

Instalaciones, muros colindantes

- Instalación Eléctrica y Sanitaria:
- o Continuación de tareas en todos los niveles.
- o Coordinación con trabajos de revoques y albañilería para evitar interferencias.

Terminaciones

- Revoques Interiores:
- o 1° y 2° piso: Completados.
- o 3° y 4° piso: Trabajos en curso, con avance sostenido.

3. Observaciones Generales

- Se mantiene un ritmo de obra conforme a cronograma establecido.
- Coordinación efectiva entre gremios permite trabajar simultáneamente en varios frentes.

4. Plan de Trabajo Próximo Mes


- Concluir estructura del 7° piso (vigas y losa).
- Iniciar tareas de impermeabilización en cubierta.
- Continuar con instalaciones en pisos superiores.
- Avanzar con revoques en 3° y 4°, y comenzar en el 5° piso.
- Seguir con ejecución de amenities (pileta, tabiques y preinstalaciones).



PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

SEGUIMOS AVANCANZO



PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN