

# ULTIMO PISO TERMINADO!!

# AGOSTO

TERMINAMOS EL 100% DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.



## PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

### Etapa de OBRA

100%

TODAS LAS LOSAS

60%

REVOQUES INTERNOS

70%

INSTALACION COMPLETA



## TIERRAFIRME

DESARROLLOS SÓLIDOS

Durante el mes de agosto se cumplió con las tareas programadas según el cronograma de obra. La actividad más relevante fue la finalización al 100% de la estructura del edificio, desde subsuelo hasta 8° piso. El último día del mes se ejecutaron los tabiques y la losa del bloque de circulación, escalera y ascensor, completando asimismo la viga de coronamiento del edificio.

En paralelo, se avanzó con los siguientes trabajos:

Revoques: en ejecución en el 5° piso.

Paneles divisorios: en progreso en el 6° piso.

Instalaciones eléctricas, de agua, cloaca y gas: completadas hasta el 5° piso.

De esta manera, la obra mantiene su ritmo de avance dentro de lo planificado.

Proyecciones para el mes entrante (septiembre)

Inicio de carpetas de nivelación en 1° y 2° piso, para dar lugar a los trabajos de yesería.

Continuidad de tareas en el sector pileta, con la ejecución de la losa de la misma.

Avance simultáneo en revoques, instalaciones y divisiones en los pisos superiores.



## PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

# REVOQUES




Ultimo piso, llenado de viga de coronamiento

Revoque en interiores



TABIQUE DE ESCALERA Y ASCENSOR



## PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN