

AVANZAMOS!

En enero se logro completar el hormigon del 100% de las losas del segundo piso, en febrero iniciamos con el armado de hierro de los tabiques del 3er piso.



LINIERS
PLAZA

**AVANCE
DE OBRA**

ENERO Y FEBRERO

 **TIERRAFIRME**
DESARROLLOS SÓLIDOS



Entre enero y febrero logramos llenar la totalidad de las losas correspondientes al 2do piso junto con su tramo de escalera, previo al hormigonado se realizaron los trabajos de las Instalaciones electricas y Sanitariasde ..


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



ARMADO DE ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA.

Con este gran objetivo cumplido nos permitio seguir avanzando en el armado de hierro de columnas y tabiques del 3er piso, lo que nos permite avanzar firme en la colocación de mamposterías y llenado de columnas..


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



INTACIONES.

Antes de encofrar vamos dejando previstas las cañerías de intalacion electricas, sanitarias y cajas de preinstalacion para AA, que quedan embutidas dentro de los tabiques .


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



ENCOFRADO DE TABIQUES.

Se inicio con el encofrado de tabiques gracias a la aprobacion de cada inspección municipal de estructura, sanitario e electrica.





En la actualidad, avanzamos integralmente en el encofrados de tabiques y barandas de balcones para completar el 3er Nivel.

PROGRAMA DE TRABAJOS PARA EL MES DE MARZO 2025

HORMIGONAR EL 100% DE TABIQUES, COLUMNAS Y BARANDAS DE BALCONES DE TERCER PISO.

NICIAR EL ARMADO Y ENCOFRADO DE LAS VIGAS PARA LAS LOSAS DEL TERCER PISO.

INICIAR LAS INTALACIONES QUE QUEDAN EMBITIDAS TANTO EN VIGAS COMO EN LOSAS Y PEDIR INSPECCIÓN MUNICIPAL DE ESTRUCTURAS, ISTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIÓN ELECTRICA.