

SEGUIMOS AVANZANDO!

Completamos el hormigón del 100% de las losas del primer piso y los tabiques en segundo piso.



LINIERS
PLAZA

**AVANCE
DE OBRA**

noviembre y diciembre 2024



TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



En noviembre logramos concretar una etapa importante en el avance de obra: llegar al objetivo que era realizar el llenado del 100% de las losas de primer piso junto con su tramo de escalera, previo al hormigonado se realizaron los trabajos de las Instalaciones eléctricas y Sanitarias de esta manera, ya quedaron todos los elementos estructurales de este nivel hormigonados y listos para así encarar la estructura del segundo piso.


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



ARMADO DE ESTRUCTURA.

En diciembre se llenó el 100% de tabiques de hormigón y columnas de segundo piso, también logramos levantar 100% de toda la mampostería. Con este gran objetivo cumplido nos permite seguir avanzando en el armado de hierro y encofrado de la losa del segundo Piso.


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS




INTACIONES.

Antes de encofrar se realizan trabajos en la Instalación Eléctrica y Sanitaria del edificio. De esta manera, vamos dejando previstas las cañerías que quedan embutidas dentro de los muros.


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



ENCOFRADO, LLENADO DE TABIQUES.

El llenado se hizo posible ala aprobar con éxito de cada inspección municipal de estructura, sanitario e electrica.


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



MAMPOSTERIA, ESCALERA, PUENTE Y CISTERNA

También con el llenado de los tabiques y columnas pudimos realizar el armado y llenado de la losa de los puentes de planta baja para los ingresos vehiculares que dan a la calle Liniers..

Se colocó una bomba periférica con un tanque cisterna para subir agua a los siguientes pisos la cual quedó bajo techo.



LINIERS
PLAZA



En la actualidad al tener listas el 100% de los tabiques y mampostería del segundo piso avanzaremos firme en el armado de las losa del segundo piso.

PROGRAMA DE TRABAJOS PARA ENERO 2025

I

NICIAR EL ARMADO Y ENCOFRADO DE LAS VIGAS PARA LAS LOSAS DEL SEGUNDO PISO.

ARMAR LA TOTALIDAD DE LAS LOSAS DEL SEGUNDO NIVEL, LO QUE INCLUYE IZADO DEL 100% DE LAS VIGUETAS, LOSETAS Y COLOCACION DE MALLA

INICIAR LAS INTALACIONES QUE QUEDAN EMBITIDAS TANTO EN VIGAS COMO EN LOSAS Y PEDIR INSPECCIÓN MUNICIPAL DE ESTRUCTURAS, ISTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIÓN