

# CERRAMOS EL AÑO CON GRAN AVANCE !!

OCTUBRE-NOVIEMBRE



PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

60%

YESO TERMINADO EN 3 DEPTOS

90%

REVOQUES INTERNOS

95%

INSTALACION COMPLETA



TIERRAFIRME

DESARROLLOS SÓLIDOS

# TRABAJOS PREVIOS AL TEXTURADO



PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

## Informe de Avance de Obra – Parque Agustín

Período informado: Octubre, Noviembre y Diciembre

### Avances ejecutados

Meses de octubre y noviembre

Durante los meses de octubre y noviembre se avanzó de manera sostenida en los trabajos de yesería interior de los departamentos, logrando completar la totalidad de los trabajos hasta el 5° piso, dejando dichos niveles terminados en cuanto a terminaciones interiores de yeso.

### Mes de diciembre

En el mes de diciembre se continuó con los trabajos de yeso interior en los niveles superiores, avanzando desde el 6° hasta el 8° piso, quedando los departamentos en proceso de finalización en dichos niveles.

Asimismo, se ejecutaron contrapisos en distintos sectores del edificio, con el objetivo de dejar las superficies preparadas para iniciar la colocación de porcelanato durante el mismo mes.

En el sector pileta, se dio por finalizada la obra gruesa, quedando el área lista para el inicio de las etapas de terminación. Durante diciembre comenzó el montaje de la cubierta y la preparación de superficies para la posterior colocación de pisos.

Paralelamente, se iniciaron las tareas de limpieza general de la planta baja, con el fin de dar comienzo a la ejecución de contrapisos en el sector de cocheras.

En simultáneo, se avanzó con los trabajos de limpieza de hormigones exteriores, preparándolos para la futura aplicación de texturado plástico, correspondiente a la pintura final del edificio.

### Próximos trabajos

Continuación y finalización de los trabajos interiores del departamento del 8° piso.

Ejecución y colocación de barandas en el bloque de escalera.

Avance en contrapisos de cocheras.

Continuación de tareas preparatorias para terminaciones exteriores y sector pileta.



## PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN