

# UN PROYECTO QUE NO SE DETIENE!

SEGUIMOS AVANZANDO  
CON COMPROMISO Y PROGRESO.



**LINIERS**  
PLAZA

**AVANCE  
DE OBRA**

| septiembre-octubre



Durante el mes de septiembre se finalizaron los trabajos de revoque, recuadros interiores, alcanzando un 100% de avance en el primer y segundo piso.. Esta etapa fue clave para la preparación de los espacios de cara a las siguientes fases de la obra.

El 1 de octubre se concretó el ingreso del equipo de yeseros al primer piso, marcando el inicio de una nueva etapa de terminaciones.

Este progreso representa un paso fundamental en el desarrollo general del proyecto y evidencia el compromiso constante con los plazos y la calidad de ejecución.



**LINIERS**  
PLAZA



**TIERRAFIRME**  
DESARROLLOS SÓLIDOS





Se procedió a la revisión general de todas las instalaciones ejecutadas en el primer y segundo piso, incluyendo los sistemas de gas, agua, desagüe y calefacción, con el objetivo de verificar la ausencia de pérdidas y garantizar el correcto funcionamiento de cada red. Esta tarea se realizó como paso previo al inicio del marcado de niveles y al tirado de fajas para el llenado de carpetas en el primer y segundo piso.

  
**LINIERS**  
PLAZA


  
**TIERRAFIRME**  
DESARROLLOS SÓLIDOS



Asimismo, se avanzó con los trabajos de instalaciones en planta baja, completando la colocación de la totalidad de las cañerías de desagüe cloacal y pluvial. Estas instalaciones fueron ejecutadas conforme a los procedimientos de nivelación, pendiente y unión establecidos por la normativa vigente, quedando todo preparado para la conexión a los caños de la red. Además, se realizó la instalación completa del colector, se efectuó la conexión de los tanques con sus respectivas subidas y actualmente se encuentran llenos, verificándose que todas las cañerías estén abastecidas de agua..

  
**LINIERS**  
PLAZA





Gracias al cumplimiento en tiempo y forma de todos los trabajos previos, el yesero pudo ingresar el día 1 de octubre, dando inicio a los trabajos de aplicación de yeso en interiores, correspondientes a la etapa de terminaciones. A la fecha, el 1er piso presenta un avance del 80%, con superficies prácticamente finalizadas y en condiciones de recibir los siguientes rubros. De manera simultánea, ingresó una nueva cuadrilla al 2do piso para dar continuidad, asegurando la secuencia de ejecución y el cumplimiento del cronograma de obra establecido.

  
**LINIERS**  
PLAZA

  
**TIERRAFIRME**  
DESARROLLOS SÓLIDOS



## PROGRAMA DE TRABAJOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2025

Se prevé finalizar al 100% los trabajos de revoque interior del tercer piso, así como dar inicio a la ejecución de las carpetas en los departamentos correspondientes a dicho nivel.

**Asimismo, se procederá a iniciar el trámite para la conexión a la red cloacal, completar los trabajos de yeso en el primer y segundo piso, y comenzar con la aplicación de yeso en el tercer piso.**

De igual manera, se proyecta finalizar los trabajos de fachada del tercer piso y del contrafrente, avanzando de acuerdo con el cronograma de obra establecido.

