

ASÍ SEGUIMOS AVANZANDO!

PROGRESO
SOSTENIDO DE LA OBRA



LINIERS
PLAZA

**AVANCE
DE OBRA**

Noviembre-Diciembre.



Durante el mes de noviembre se concluyeron los trabajos de revoques y recuadros interiores, logrando un avance del 100 % en el tercer piso. De igual manera, se ejecutaron en su totalidad las carpetas del primer, segundo y tercer piso, así como de la terraza, marcando el inicio de una nueva fase de trabajos de terminación. Este avance constituye un hito relevante en el progreso integral del proyecto y demuestra el compromiso sostenido con los plazos previstos y los estándares de calidad.





En cuanto a los revoques exteriores, se alcanzó aproximadamente un 90 % de avance, quedando los mismos prácticamente listos para la ejecución de la terminación con revestimiento, faltando detalles, Asimismo, se completaron los recuadros y revoques de las barandas en las fachadas este, norte y sur, dejándolas en condiciones para iniciar la etapa de texturado.


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



Se iniciaron los trabajos de preparación de la caja de escalera, dejando las superficies en condiciones para el ingreso del yesero y la aplicación del revestimiento de yeso. En fachadas, se avanzó con la colocación de perfiles para definir cortes de pintura y detalles, preparando las superficies para el revestimiento plástico, dando continuidad al cronograma de obra.


LINIERS
PLAZA


TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



En este mes cumplimos con el objetivo previsto con los trabajos de yeso en tiempo y forma logramos terminar el 100% del primer piso incluido pasillos de espacios comunes y avanzar un 85% del segundo piso y meter este mes de diciembre una cuadrilla de yeseros en 3er piso y recibir los siguientes rubros. De manera simultánea según cronograma el ceramista ingresara en el mes de enero asegurando la secuencia de ejecución del cronograma de obra establecido.



LINIERS
PLAZA



TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



PROGRAMA DE TRABAJOS PARA EL MES DE ENERO 2026

Se prevé finalizar al 100 % los trabajos de yeso interior del tercer piso y de la caja de escalera, así como dar inicio a los trabajos de revestimiento para permitir el ingreso del ceramista.

De igual manera, se proyecta finalizar los trabajos de fachadas y del contrafrente, comenzar con la ejecución de la pérgola y la churrasquera de la terraza, y dar inicio a los trabajos en planta baja, incluyendo recuadros y contrapisos.