

2026 LLEGO EL FINAL DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

AVANZAMOS EN ESTRUCTURA 4 PISO



EDIFICIO
PARQUE
— de los —
ANDES

Etapas de OBRA

100%	LOSA 3° piso
100%	TABIQUE 4° PISO
80%	Puentes metálicos
90%	Armado de vigas 4°PISO

4° PISO

COMENZAMOS LOSA DEL 5° PISO



VIGA DEL 4° PISO

TABIQUES AL 100 % DEL 4° PISO



EDIFICIO
PARQUE
de los
ANDES

TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS

Informe de Obra – Parque Los Andes
Período: Diciembre – Enero 2026

Durante los meses de diciembre y enero de 2026 se avanzó de manera sostenida en etapas clave de la obra, alcanzando hitos relevantes para el desarrollo general del proyecto.

En el cuarto piso se ejecutaron y finalizaron los tabiques correspondientes al bloque del ascensor y la escalera. Esta tarea permitió dar paso al armado estructural de las vigas destinadas a contener la losa del quinto piso, nivel que funcionará como terraza. Con estos trabajos se da por concluida la obra gruesa estructural del edificio, habilitando el inicio de la etapa de terminaciones finas.

A partir de este avance, se continuará con trabajos como revoques y la colocación de paneles divisorios desde el segundo piso, consolidando el progreso en los sectores interiores.

En paralelo, durante este bimestre se continuó con las tareas de instalación eléctrica en el primer y segundo piso, donde actualmente se están ultimando detalles para dejar ambos niveles en condiciones de avanzar hacia las siguientes etapas de obra.

Por otra parte, en el sector de metalúrgica se completó la colocación de los puentes metálicos correspondientes a cada piso, restando únicamente la ejecución del puente del techo en el quinto piso para finalizar este frente de trabajo.

En conjunto, los avances registrados reflejan el cumplimiento del cronograma previsto y marcan una transición clara desde la etapa estructural hacia las terminaciones, acercando la obra a su fase final.

EDIFICIO
PARQUE
de los
ANDES