

2026 HORMIGÓN EN 4º PISO

AVANZAMOS EN ESTRUCTURA 4 PISO



EDIFICIO **PARQUE** *de los* **ANDES**

Etapa de OBRA

100%

LOSA 3º piso

100%

TABIQUE 4º PISO

80%

Puentes metálicos

90%

Armado de vigas 4º PISO

COMENZAMOS LOSA DEL 5° PISO



Revoque en planta baja



Paneles EPS EN 2° PISO



EDIFICIO
PARQUE
de los
ANDES

INFORME DE AVANCE DE OBRA

Obra: Edificio Calle Paso de los Andes

Periodo: Febrero 2026

Durante el mes de marzo se continuó con el desarrollo de la estructura correspondiente al cuarto piso, trabajos que se encuentran en su etapa final y cuya finalización está prevista para el día sábado 14 de marzo. Con la conclusión de esta etapa estructural se dará lugar al inicio del montaje de la cubierta liviana, lo que permitirá avanzar con el cierre superior del edificio.

En paralelo a las tareas estructurales, se han desarrollado trabajos de revoque en planta baja, avanzando con los sectores interiores correspondientes. Asimismo, se están realizando tareas de preparación en las fachadas colindantes, con el objetivo de comenzar próximamente con los trabajos de revoque exterior.

En el interior del edificio se continúa con la colocación de paneles de EPS en el segundo piso, correspondientes a los cerramientos interiores del sistema constructivo.

Por otra parte, se están ejecutando trabajos de instalación eléctrica en la losa de la terraza, preparando las canalizaciones necesarias para los servicios previstos en dicho nivel.

Los trabajos se desarrollan conforme a la planificación prevista, manteniendo la coordinación entre los distintos gremios intervinientes.