

MAYO

98 % YESO HASTA EL 7 PISOS

80 % INSTALACIONES COMPLETAS

25 % ABERTURAS DE ALUMINIO DVH



01

Mueble de cocinas 1° piso



02

Carpinteria vamos por el 2° piso



03

Porcelanato en Quincho + piscina



EN RESUMEN



AVANCE GENERAL



CALIDAD GARANTIZADA



EN TIEMPO SEGÚN PLAN



COMPROMISO CON VOS

RESUMEN

La obra continúa avanzando de manera sostenida y conforme a la planificación establecida. Los trabajos de yesería se encuentran completados hasta el 7° piso, mientras que los revestimientos de baños y cocinas presentan un avance aproximado del 80 % en dicho nivel.

Se continúa con la colocación de porcelanato en balcones y la instalación de barandas metálicas, alcanzando actualmente un avance del 65 %, con tareas en ejecución.

En cuanto a las carpinterías exteriores, se inició la colocación de aberturas de aluminio con doble vidriado hermético (DVH), encontrándose completada la instalación hasta el 2° piso. A partir del 13 de julio se prevé continuar con los niveles superiores, avanzando progresivamente hasta la finalización total del edificio.

Asimismo, se dio inicio a la fabricación de mobiliario fijo, incluyendo muebles de cocina y frentes de placard, encontrándose actualmente en proceso de equipamiento una unidad del primer piso.

Respecto de las terminaciones exteriores, se completó el texturado de las fachadas laterales y actualmente se trabaja sobre la fachada principal, para posteriormente continuar con la fachada posterior.

En el sector quincho y piscina se están ejecutando los revestimientos, y durante las próximas semanas se iniciarán los trabajos de yesería en dicho sector.

Por otra parte, comenzaron las tareas de ejecución de carpetas en los estacionamientos, lo que implica la finalización de la totalidad de las instalaciones y trabajos subterráneos.

La obra mantiene un ritmo de avance firme y sostenido, ingresando progresivamente en las etapas finales de terminaciones y equipamiento.



04

Contrapisos en cocheras



05

Puertas principal 1° piso



06

Puertas internas 1° piso



06

Revestimiento de baños y cocinas hasta el 7° piso



EN RESUMEN



AVANCE GENERAL



CALIDAD GARANTIZADA



EN TIEMPO SEGÚN PLAN



COMPROMISO CON VOS