

MARCHANDO!

Hormigonamos los primeros pozos de fundación de Plaza Beltrán!



MAYO 2021

Etapa de OBRA

40 %

Pozos de fundación

PLAZA,
BELTRÁN

 TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



40% POZOS DE FUNDACIÓN

En el mes de Mayo, luego de lograr la aprobación de la totalidad de los planos municipales de Plaza Beltrán, arrancamos firmemente los trabajos de obra.

La primer etapa se trata del excavado de pozos, el armado de su armadura interna y posteriormente su llenado de hormigón.

Al día de la fecha, contamos con el 30% de los pilares de fundación hormigonados y con el 50% de los canastos listos.

Esto fue posible gracias a la aprobación de las correspondientes inspecciones municipales de dicha etapa. Es importante saber que ya vertimos más de 40m3 de hormigón!





10% CIMIENTOS Y VIGAS DE FUND.

Por otra parte, iniciamos trabajos de excavación y armado de cimientos y vigas de fundación. Esto nos permite iniciar a la brevedad el armado de columnas y tabiques de Planta Baja. Cabe aclarar, que el armado y llenado de fundaciones es una de las etapas constructivas que no se ve fácilmente y sin embargo, es de las más costosas y laboriosas de la obra.





Logramos poner en marcha el nuevo emprendimiento de Tierra Firme: Plaza Beltrán, uno de los desarrollos más importantes de la empresa.

Al día de la fecha, el nuevo proyecto, cuenta con todos los permisos de construcción y planos aprobados de arquitectura, estructuras, instalación sanitaria, instalación eléctrica, ser vicio contra incendios e informe de impacto ambiental. También contamos con factibilidad de AySAM, ECOGAS y COOPERATIVA ELÉCTRICA.



PROGRAMA DE TRABAJOS PARA JUNIO 2021

CONTINUAR HORMIGONADO DE LOS POZOS DE FUNDACIÓN

FINALIZAR EL ARMADO DE CANASTOS.

INICIAR CIMIENTOS Y VIGAS DE FUNDACIÓN.

INICIAR EL PARADO DE LAS COLUMNAS Y DE LOS TABIQUES
DE PLANTA BAJA.