

SEGUIMOS

Iniciamos parado de tabiques y columnas de Planta Baja!



JUNIO 2021

Etapa de OBRA

- 90 % Pozos de fundación
- 20 % Cimientos y vigas de fundación
- 15 % Arranque de columnas y tabiques de PB

PLAZA,
BELTRÁN

 TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS



90% POZOS DE FUNDACIÓN

Este mes completamos el hormigonado de casi la totalidad de los pozos de fundación del edificio. En Junio llevamos adelante la importante tarea de armar canastos y hormigonar pozos de casi 60m³ cada uno, lo que hace, que ya hayamos vertido más de 400m³ de hormigón H21 con hidrófugos y aditivos y usado más de 3000Kg. de hierro.

De esta manera hemos tenido un arranque de obra exitoso, lo que augura un buen desarrollo futuro.







20%
CIMENTOS Y VIGAS DE FUND.

Además, avanzamos firmes en el llenado de los cimientos y vigas de fundación. Esto permitió iniciar el armado de hierros y encofrados de columnas y tabiques de Planta Baja.

Mientras se avanzaba en fundaciones sorteamos con éxito las correspondientes inspecciones municipales de esta etapa.





7% COLUMNAS Y TABIQUES EN PB

En simultáneo a las fundaciones, avanzamos en el replanteo y parado de columnas y tabiques de Planta Baja. Ya paramos los tabiques más grandes de este nivel e iniciamos el encofrado de las columnas que limitan con los vecinos.

De esta manera, en los próximos días verteremos el hormigón y empezaremos la colocación de mamposterías.





Plaza Beltrán avanza firme y de manera ordenada con los trabajos de fundaciones, la etapa de obra que más tiempo demanda.

Es importante saber que, hasta el momento, todos los pasos se han dado de manera exitosa, asegurando siempre calidad ejecutiva y el cuidado del personal de obra, al mismo tiempo que cumplimos con todos los requerimientos municipales.

PROGRAMA DE TRABAJOS PARA JULIO 2021

TERMINAR HORMIGONADO DE LOS POZOS DE FUNDACIÓN

TERMINAR CIMIENTOS Y VIGAS DE FUNDACIÓN

HORMIGONAR LAS PRIMERAS COLUMNAS Y TABIQUES DE PLANTA BAJA.

INICIAR EL PARADO DE LA MAMPOSTERÍA EN PLANTA BAJA.