


# NUEVOS LOGROS

Hormigonamos los primeros tabiques estructurales!



**LINIERS**

PLAZA

**AVANCE  
DE OBRA**

agosto 2024


 **TIERRAFIRME**  
DESARROLLOS SÓLIDOS



En Agosto dimos un paso importante al hormigonar los primeros tabiques y columnas de Liniers Plaza. Para esta tarea, vertimos más de 25m<sup>3</sup> de hormigón H21, el cual recibió su correspondiente control en obra.

De esta manera, ya tenemos levantados los primeros muros del edificio lo que nos abre la puerta para iniciar vigas y losas sobre Planta Baja y así empezar a crecer en altura. Lo que hemos llenado recientemente constituye la primer etapa del hormigonado programado en este mes.

Cabe aclarar, que al día de la fecha, contamos con las correspondientes inspecciones municipales aprobadas.


  
**LINIERS**  
PLAZA

  
**TIERRAFIRME**  
DESARROLLOS SÓLIDOS



Antes de verter hormigón en tabiques y columnas, realizamos la ardua tarea de armado de hierros, encofrados y apuntalamiento.

Previo a encofrar y llenar dejamos previsto en los tabiques instalación eléctrica y sanitaria de manera de no tocar en un futuro estos elementos estructurales. Además, este trabajo previo, ayuda a ahorrar tiempos de obra.

  
**LINIERS**  
PLAZA

  
**TIERRAFIRME**  
DESARROLLOS SÓLIDOS



LINIERS  
PLAZA



TIERRAFIRME  
DESARROLLOS SÓLIDOS



LINIERS  
PLAZA



TIERRAFIRME  
DESARROLLOS SÓLIDOS



En estas semanas, también logramos importantes avances en los muros de ladrillo. Ya paramos toda la mampostería de la Planta Baja.



**LINIERS**  
PLAZA



**TIERRAFIRME**  
DESARROLLOS SÓLIDOS

Después de largas jornadas de trabajo, se pudo concretar con éxito el llenado de los primeros tabiques y en días haremos lo mismo con los restantes.

Este hecho fue el puntapie para avanzar a buen ritmo de ahora en más en las estructuras de los niveles que faltan.



## PROGRAMA DE TRABAJOS PARA AGOSTO/SEPTIEMBRE 2024

HORMIGONAR SEGUNDA SERIE DE TABIQUES DE PLANTA BAJA  
DESENCOFRAR PRIMER ETAPA DE TABIQUES  
INICIAR EL ARMADO DE LAS VIGAS DE LAS PRIMERAS LOSAS  
INICIAR EL ARMADO DE LOSAS SOBRE PLANTA BAJA

  
**LINIERS**  
PLAZA

  
**TIERRAFIRME**  
DESARROLLOS SÓLIDOS